

環境クリーン廃棄物最終処分場建設工事 進捗状況報告

(工期：平成 25 年 10 月 22 日～平成 28 年 2 月 29 日)

■進捗率 平成 26 年 12 月 20 日 現在 49.1% (12 月末の当初予定 51.1%)

- ・ 11/17 地元対策協議会視察
- ・ 12/11,12/17 山梨県環境整備事業団見学
- ・ 1/19 遮水シート耐久引張り検査予定、問題がなければ遮水シート工は 1/21 から開始
- ・ 場内搬入路に隣接する法面の角度を変更することで約 600m³ 増量
- ・ 1/21 水処理調整槽の上部壁及びスラブのコンクリート打設予定 (867m³)
- ・ 残土運搬排出量 12 月末までの累計 ダンプ台数 35,879 台×4.5m³ (1 車) ≒ 約 161,000 万 m³

1、法面成型及び保護・排水工・掘削・発破



2、水処理躯体工 足場・鉄筋・型枠・モニタリング井戸設置

